

Checklista Rörisolering Cellgummi

Projekt:	Åtagande:	Upprättad/reviderad
----------	-----------	---------------------

Pos	Kontrollpunkt för varje objekt	Krav, referens	Noteringar, övriga krav, hänvisningar
1	Utfört enligt ritning		
2	Utfört enligt beskrivning		
3	Röret torrt, rent		
4	Tryckkontroll klar		
5	Rörupphängning OK		
6	Platsbehov uppfyllt		
7	Rätt omgivningstemperatur		
8	Rätt isolermaterial		
9	Rätt lim		
10	Fogning mot skålar		
11	Tvärfogar		
12	Längsfogar		
13	Oskadat vid slutkontroll		

KONTROLLRAPPORT

Om det är fler objekt än vad som får plats här, ta bort denna tabell och rapportera på separata kontrollrapporter.

Pos	Objekt som ska kontrolleras	Underlag för kontroll	Kontroll utförd. Datum/sign	Avvikelse åtgärd (ua=utan anmärkning Ev. mätvärden	Avvikelse korrigerad Datum/sign
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					